

KITA Sonnenschein – Sanierung Küche / Anbau Aufzug

Chronik

Die Küche in der KITA Sonnenschein soll neu ausgestattet werden. Der Umbau wird darauf ausgerichtet, dass künftig die Essensversorgung über eine Cateringfirma tiefgefroren geliefert wird. Die Belieferung und Essensverteilung erfolgt bisher über das Treppenhaus. In diesem Zusammenhang wurden Überlegungen für eine verbesserte Anlieferung und Verteilung der Essen im Gebäude angestellt. Im Vorfeld wurden mit dem Betreiber diverse Abstimmungen geführt und die Überlegungen in einer Studie zusammengefasst. Dabei wurde die Variante zur Errichtung eines Aufzuges präferiert. Der Aufzug wird mittig an der äußeren Fassade errichtet. Damit werden keine Nutzflächen im Gebäudeinneren beansprucht. Der Zugang erfolgt über den vorhandenen Grundstückseingang. Der Zugang vom Aufzug in die Räume erfolgt über die vorhandenen Fenster, wobei die Brüstungen abgebrochen werden.

17.08.2017

Mit dem Anbau des Aufzuges wurde wie geplant im Mai 2017 begonnen.

Der Rohbau ist vom Keller bis zum Obergeschoss erstellt. Die Wand - Durchbrüche in den jeweiligen Geschossen wurden in der Schließzeit (Juli / August 17) hergestellt. Die Öffnungen wurden vor Absturz gesichert. Durch den Wegfall der ehemaligen Fenster in Personalraum und Küche wird eine mechanische Zu- und Abluftanlage notwendig. Das Lüftungsgerät wurde angeschlossen.

Ab der 34.KW erfolgt die Dachabdichtung. Parallel wird der Innenputz aufgebracht. Danach werden die Fenster montiert. Der Aufzugsschacht erhält anschließend ein Wärmedämmverbundsystem. Die eigentliche Aufzugskabine ist nach erfolgtem Aufmaß bestellt. Der Einbau erfolgt Ende September 17, so dass der Aufzug ab Oktober in Betrieb genommen werden kann. Der Aufzug dient vorwiegend dem Personal zur Verteilung der Essensversorgung und zum Transport von Materialien, kann aber auch im Bedarfsfall für Personen genutzt werden.

01.12.2016

In den Sommerferien wurde die alte Küche entkernt. Nach der Sanierung des Fußbodens und Umverlegung von Haustechnik erhielt die Küche komplett neue Einbaumöbel mit modernen elektrischen Geräten. Parallel wurden die Lagerräume im Keller aus hygienischen Gründen fachgerecht hergerichtet um die neuen Tiefkühltruhen für die Essensversorgung aufzustellen.

Der Anbau des Aufzuges ist in Planung. Die Vergabeunterlagen werden derzeit erarbeitet. Mit dem Rohbau des Anbaus wird im Frühjahr 2017 begonnen. In enger Abstimmung mit dem Betreiber der AWO sollen in den Sommerferien 2017 die beiden Baukörper verbunden werden.